



COMMUNE DE YENS / YENS (VD) MISE EN SÉPARATIF DES COLLECTEURS EC ET EU, CONDUITE D'EAU ET RÉSEAUX DIVERS ET AMÉNAGEMENTS DE CHAUSSÉE



DESCRIPTIF DES TRAVAUX

OBJET	Mise en séparatif des collecteurs, conduite d'eau et réfection de chaussée
SITUATION	Rue du Petit-Carroz et chemin de Sus-Vellaz
DESCRIPTIF DU CHANTIER	Réfection complète des infrastructures et de la voirie, soit : Mise en séparatif du réseau d'assainissement, changement des conduites de tous les services, y compris remplacement de l'éclairage public / Infrastructures routières et pose de revêtements bitumineux

CARACTÉRISTIQUES

MACHINES UTILISÉES	Pelle à pneu 18 to	1x
	Pelle à chenilles 5 to	2x
	Dumper 2m ³	2x
	Rouleau à pneu 16 to	1x
QUANTITÉS PRINCIPALES	Terrassement et fouilles	1'600 m ³
	Construction de réseaux enterrés :	
	Canalisations EC + EU	450 ml
	Tubes électriques + éclairage	1500 ml
	Gaz et ESP	310 ml
	Aménagement routier	2100 m ²
	Grave GNT 0/45, gravier, sable et béton d'enrobage	1'100 m ³
	Grave recyclée /RC de granulats béton	670 m ³
	Pavés en grès et bordures	600 ml
	Revêtement bitumineux :	
	ACT 22S	435 to
	AC MR 8	140 to



INTERVENANTS

MAÎTRE DE L'OUVRAGE

M. Lüthi, Municipal
Commune de Yens
Chemin de la Poste 2
1169 Yens

MANDATAIRE

M. Cloux, Ingénieur
Bureau BBHN SA,
avenue de Lonay 17
1110 Morges

PÉRIODE DE RÉALISATION

De février 2017 à avril 2018 (fouilles et enrobés)
et septembre 2019 (pose tapis)

DURÉE

7 mois (fouilles et enrobés)
0.5 mois (tapis bitumineux)

MONTANT DU MANDAT

MONTANT DES TRAVAUX

Fr. 710'000.- TTC

RESPONSABLES DU CHANTIER

TECHNICIEN

M. Robert-Nicoud

CONTREMAÎTRES

M. Santos et M. Raposo

